ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(1) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Restoration and improvements of balance roads of Brundhavan layout, Balaji layout, BHEL 1st phase and 2nd phase layout, Lakshmaiahreddy layout, Naidu layout, Jyothinagara 2nd and 3rd phase Ramana garden and surrounding areas in ward no:03 of Yelahanka New Town Sub Division(Package No 07) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಕೇತ:003-22-000013 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:32/2021-22, ದಿನಾಂಕ:26-08-2021ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **Mohan Kumar.S.R** ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂ:BBMP/EE/YNK.D/EPMT-08/W.O/118/2021-22, dt:17-02-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

(2) ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿ.ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತ, ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(3) ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ.2000554.10 ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.2.26% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.** ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೆಲಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ **E.I.R.L** ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ **E.I.R.L** ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, **E.I.R.L** ಮೊತ್ತವು **ರೂ.8940148.23** ಇದ್ದು ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.10.12%** ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು **Mohan Kumar.S.R** ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜಿನ ಮೊತ್ತವು **ರೂ.88372796.52** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ **ರೂ.88375593.00** ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ **ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

(5) ಕಿ:ಅ(ಯ).ಅ
ಪ್ಯಾರಾ(4)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲ) ರವರು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಂದಾಜು ತಪ್ಪದೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೂ 20,00,544/- ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ 2.26% ಮೀರಿದ್ದು ಇಐಆರ್ಎಲ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ 89,40,148.23/- ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ 10.12% ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 8,83,72,796.52/- ಗಳಿಗೆ (GST ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸದರಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Restoration of balance roads of Brundavana layout Balaji Layout BHEL 1st phase and 2nd layout, Lakshmaiah reddy layout Naidu layout Jyothi Nagara 2nd and 3rd Phase, Ramanna Garden and surrounding areas in ward no-03 of Yelahanka New Town sub division (Package-07) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.8,83,72,796.52ಳು(Excluding GST)
3. ವರ್ಕ್ಸ್ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.20,00,544.00(2.26%)ಗಳು
4. ಇಐಆರ್ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.89,40,148.23(10.12%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್ಸ್ಲಿಪ್, ಇಐಆರ್ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ